



こだわりを持ってご自身で選ばれた外壁。 しかし、サッシ周りに大きなクラックが あり、キッチンには雨漏れしていました。 左官仕上げの外壁の色味を損ねずに、よ り耐候性の高いシリコングレードの塗料 で仕上げました。

ツヤのある塗料なので色味を合わせるの が難しいのですが、特注の調色塗料で違 和感のない仕上がりになりました。

また、3階の和室にあったトップライトも、夏場は暑すぎるし趣味の映画鑑賞のときには明るすぎると のことでしたので、撤去して埋め戻しました。



トップライトを撤去し、遮熱塗装で夏場の暑さ対策も



A DATA

| 家屋形態 | 戸建住宅 |
|------|--|
| 築年数 | 12年 |
| 施工面積 | 250 m ² |
| 工期 | 30 日 |
| 使用塗料 | 外壁 日本ペイント パーフェクトトップ 屋根 日本ペイント サーモアイ Si ベランダ ウレタン防水 |

■ リフォーム費用

| 仮設足場費用 | 200,000円 | | |
|--------|------------|--|--|
| 外壁塗装工事 | 900,000 円 | | |
| 大工工事 | 120,000円 | | |
| 屋根塗装工事 | 180,000円 | | |
| 合計 | 1,400,000円 | | |